KRONIKA PROJEKTU 2004/PL/16/C/PE/020

„WODOCIAGI, KANALIZACJA I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW W STARACHOWICACH”

2008

W dniu 07.05.2008r. firma INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach rozpoczęła roboty budowlane przy realizacji podpisanego w dniu 27.07.2007r. kontraktu „Modernizacja ujęcia wody Trębowiec ze stacją uzdatniania wody" i „Modernizacja pompowni „Majówka" (Zadanie Nr 04) – projektowanie i roboty.



Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Robert Pastuszka







Rozpoczęcie prac to krok w kierunku unowocześniania infrastruktury i zapewnienia bezpieczeństwa ciągłości dostawy wody pitnej dla Starachowic i sąsiednich gmin.

Inwestycję rozpoczynają:
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Spółka z o.o. Robert Pastuszka,
Prezydent Miasta Starachowice Wojciech Bernatowicz,
Prezes INTROL S.A. Piotr Jeziorowski

W dniu 27.06.2008r. w oparciu o wniosek Spółki o udzielenie promesy, Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska udzielił Promesę Nr 5/2008/Wn16/OW-ki-IS/m ważną do dnia 31.12.2008r., w formie przyrzeczenia zawarcia umowy pożyczki w celu dofinansowania realizacji przedsięwzięcia „Wodociągi, kanalizacja i oczyszczanie ścieków w Starachowicach". Dofinansowanie będzie udzielone w kwocie nie wyższej niż 8 096 602,19 EUR, zgodnie z warunkami określonymi w dniu zawarcia umowy i po stwierdzeniu dopuszczalności dofinansowania w świetle przepisów regulujących udzielanie pomocy publicznej. Warunkiem ważności promesy było złożenie do dnia 01.12.2008r. w siedzibie NFOŚiGW wniosku o zmianę Decyzji Komisji Europejskiej.



30.06.2008r. rozstrzygnięto przetarg na „Modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Starachowicach” (Zadanie Nr 02) – projektowanie i roboty. Spółka zawarła kontrakt z konsorcjum firm „HYDROBUDOWA POLSKA S.A.” z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania, który obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót modernizacji i rozbudowy oczyszczalni.



Kontrakt podpisali:
Prezes Zarządu
Przedsiębiorstwa
Wodociągów
i Kanalizacji Spółka z o.o.
Robert Pastuszka,



Prokurent Spółki
Bożena Jaroszek,



Wiceprezesi Zarządu
HYDROBUDOWA S.A.
Edward Kasprzak,
Jarosław Dusiło

W ramach kontraktu „Budowa magistrali wodociągowej SUW Trębowiec – SW Majówka” trwają prace budowlane przy nowym wodociągu.

Zadanie 05









Realizowane są jednocześnie prace budowlane na kontrakcie „Modernizacja ujęcia wody Trębowiec ze stacją uzdatniania wody" i „Modernizacja pompowni „Majówka"



Zadanie 04





Stacja uzdatniania wody Trębowiec











Pompownia Majówka

W dniu 27.10.2008r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Starachowice, gminie Mirzec i gminie Wąchock”.







W dniu 20.11.2008r. Spółka przekazała do NFOŚiGW „Wniosek o zmianę Decyzji Komisji Europejskiej" wraz z „Aktualizacją Studium Wykonalności" dla Projektu Funduszu Spójności. Plan finansowy będący załącznikiem do wniosku w wersji po zmianie uwzględniającej oszczędności w realizowanym Projekcie, zakłada wydatki niezbędne do wykonania kwalifikowanego zakresu rzeczowego w wysokości: nakładów ogółem 27 462 000 EUR, wzrost o 7 464 000 EUR, w tym koszty kwalifikowane 26 123 000 EUR ,wzrost o 6 899 000 EUR. We wniosku Spółka zaproponowała przesunięcie terminu zakończenia realizacji Projektu do dnia 31.12.2010r.

W związku ze zrealizowaniem warunku wynikającego z promesy, tj. złożenie „Wniosku o zmianę Decyzji Komisji Europejskiej", Zarząd NFOŚiGW Aneksem z dnia 18.12.2008r. do promesy utrzymał przyrzeczenie zawarcia umowy pożyczki inwestycyjnej w celu dofinansowania przedsięwzięcia w kwocie nie wyższej niż 8 096 602,19 EUR, co stanowi równowartość 28 547 000,00 PLN. Jednocześnie przedłużono ważność promesy do dnia 30.06.2008r.



25.11.2008r. Spółka podpisała kontrakt na wykonanie sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Starachowice z Zakładem Instalacyjnym Wod.-Kan. Co i Gaz Jan Orczyk (Zadanie Nr 03/1) oraz na wykonanie sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Mirzec z Przedsiębiorstwem Budowlanym BUDOMONT Sp. z o.o. z siedzibą w Łańcucie (Zadanie 03/3).







Kontrakty podpisali: Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Robert Pastuszka ,Prokurent Spółki Bożena Jaroszek, Właściciel Zakładu Instalacyjnego Wod . -Kan. i Co Jan Orczyk, Prezes Zarządu BUDOMONT Sp. z o.o. Robert Krakowski





W grudniu 2008r. wykonawca kontraktu „Budowa magistrali wodociągowej SUW Trębowiec – SW Majówka” Wod.-Kan. Co i Gaz – Jan Orczyk zakończył realizację zamówienia w terminie. Inspekcję powykonawczą przeprowadzono w dniu 06.01.2009r. przez przedstawicieli Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu, Służb Eksploracyjnych oraz Wykonawcy. Kontrakt zawarty z wykonawcą w dniu 11.04.2007r. dotyczył wykonania 9 km sieci wodociągowej. Całkowita długość magistrali to 12 km. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. wykonało 3 km magistrali własnymi siłami, z uwagi na jej zły stan techniczny.





W dniu 04.12.2008r. Spółka przesłała do NFOŚiGW „wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie nieumarzalnej pożyczki inwestycyjnej ze środków pochodzących z opłat w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, dla Projektów z przekroczeniami kosztów. Przekroczenie kosztów dla pełnego zakresu rzeczowego wynosi 15 312 999,04 EUR, tj. 57 534 000,00 PLN. Stanowi to wielkość przekroczenia kosztów Projektu o 84,36%. Planowane źródła finansowania we wniosku:

- środki z dotacji Funduszu Spójności – zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej (udział 35,46%) 13 072 726,00 EUR

- środki własne Spółki – niekwalifikowane (udział 2,47%) 909 494,81 EUR

- pożyczki, kredyty 22 885 659,54 EUR

- środki NFOŚiGW – zgodnie z umową pożyczki (udział 12,71%) 4 687 533,26 EUR

- kredyt bankowy BOŚ – wydatki kwalifikowane (udział 5,53%) 2 039 284,58 EUR

- kredyt bankowy BOŚ – wydatki niekwalifikowane (udział 2,29%) 845 842,65 EUR

- dodatkowa pożyczka inwestycyjna z NFOŚiGW w wysokości przekroczenia 13 312 999,05 EUR.

Ogółem koszty Projektu dla pełnego zakresu rzeczowego 36 867 880,35 EUR tj. 138 520 000,00 PLN w tym:

- wydatki kwalifikowane Projektu 35 112 542,89 EUR tj. 131 924 846,15 PLN

- wydatki niekwalifikowane Projektu 1 755 337,46 EUR tj. 6 595 153,90 PLN.

NFOŚiGW